

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเมืองนกา จังหวัดยโสธร



ประกาศเทศบาลตำบลภูดู่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูดู่ฯ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลภูดู่ฯ ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลภูดู่ฯทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ต้องสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เกษม รัตนบัติ
(นายเกษม รัตนบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดู่

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลกุดแห่

ตำบลกุดแห่นำอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ทันสมัย

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลกุดแห่

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลกุดแห่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการท่องเที่ยว และการส่งเสริมด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลกุดแห่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปีต่อไป เทศบาลตำบลกุดแห่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานระบบชุมชน	๐	๐	๐	๐	๔	๓,๔๐๐,๐๐๐	๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๑	๖,๔๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗	๖,๓๖๗,๐๐๐	๕๓	๒๘,๘๘๒,๕๐๐	๖๐	๒๙,๕๑๗,๕๐๐	๑๘	๙,๒๑๐,๐๐๐	๑๑	๔,๓๙๐,๐๐๐	๑๕๙	๗๘,๓๖๗,๐๐๐
รวม	๑๗	๖,๓๖๗,๐๐๐	๕๓	๒๘,๘๘๒,๕๐๐	๖๔	๓๒,๙๑๗,๕๐๐	๒๐	๑๐,๗๑๐,๐๐๐	๑๖	๕,๘๙๐,๐๐๐	๑๗๐	๘๔,๗๖๗,๐๐๐
๒ การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการส่งเสริมด้านการเกษตร												
๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๐๐๐	๑๓	๕๖๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๑๗	๗๖๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน												
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑๗๐,๐๐๐	๓	๒๒๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๑๗	๑,๓๕๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ	๓	๑๒๐,๐๐๐	๖	๕๒๐,๐๐๐	๙	๖๒๐,๐๐๐	๙	๖๒๐,๐๐๐	๙	๖๒๐,๐๐๐	๓๖	๒,๔๐๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๓๕๐,๐๐๐
รวม	๕	๒๙๐,๐๐๐	๑๑	๙๙๐,๐๐๐	๑๕	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๔	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑๔	๑,๐๔๐,๐๐๐	๕๙	๔,๕๐๐,๐๐๐
๔ การพัฒนาสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒๖๐,๐๐๐	๕	๕๗๐,๐๐๐	๕	๕๗๐,๐๐๐	๕	๕๗๐,๐๐๐	๕	๕๗๐,๐๐๐	๒๑	๒,๕๕๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน	๐	-	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๘	๒๐๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๘๕๐,๐๐๐	๒	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๓	๒,๒๐๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานการเกษตร	๐	-	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๘	๑๒๐,๐๐๐
รวม	๒	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๙	๖๕๐,๐๐๐	๙	๖๕๐,๐๐๐	๙	๖๕๐,๐๐๐	๔๐	๕,๐๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕ การพัฒนาการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๕	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕	๕,๙๐๐,๐๐๐	๒๕	๒๙,๕๐๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	๕	๗๗๐,๐๐๐	๗	๘๗๐,๐๐๐	๗	๘๗๐,๐๐๐	๗	๘๗๐,๐๐๐	๗	๘๗๐,๐๐๐	๓๓	๔,๒๕๐,๐๐๐
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๙๐๐,๐๐๐	๔	๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗	๒,๒๐๐,๐๐๐
รวม	๑๓	๗,๕๗๐,๐๐๐	๑๖	๘,๐๗๐,๐๐๐	๑๒	๖,๗๗๐,๐๐๐	๑๒	๖,๗๗๐,๐๐๐	๑๒	๖,๗๗๐,๐๐๐	๖๕	๓๙,๙๕๐,๐๐๐
๖ การพัฒนาการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดี												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๙	๙๐๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๓	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔	๔,๐๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๒๐,๐๐๐	๕	๔,๐๒๐,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๑๓	๔,๙๕๐,๐๐๐
รวมบัญชีโครงการทั้งสิ้น	๓๘	๑๕,๓๕๗,๐๐๐	๙๘	๔๓,๙๖๒,๕๐๐	๑๐๘	๔๒,๒๖๗,๕๐๐	๖๒	๑๙,๖๑๐,๐๐๐	๕๘	๑๔,๗๙๐,๐๐๐	๓๖๔	๑๓๕,๙๘๗,๐๐๐

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุศดู่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔	๒๓,๔๒๔,๕๐๐
๒ การพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการท่องเที่ยว และการส่งเสริมด้านการเกษตร	๒	๔๐,๐๐๐
๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๑๔๕,๐๐๐
๔ การพัฒนาสาธารณสุขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๕๒๕,๐๐๐
๕ การพัฒนาการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๖,๓๘๗,๑๑๕
๖ การพัฒนาการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี	๔	๒,๑๒๐,๐๐๐
รวม	๘๖	๓๒,๙๑๑,๖๑๕

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายจากวัดเก่า ถึงบ้านนางบำรุง กิ่งมาลา	เทศบัญญัติ ๖๗	๓๓๒,๗๐๐	๓๒๓,๘๓๖.๐๔	๘,๘๖๓.๘๖		√		มี.ค. ๖๗
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายจากคุ้มเทพพนม ถึงเขตบ้านคำไหล	เทศบัญญัติ ๖๗	๒๙๒,๗๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๗๐๐		√		มี.ค. ๖๗
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยก ถึงบ้านนายทองคำ หนองแคน	เทศบัญญัติ ๖๗	๓๓๒,๗๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๗๐๐		√		เม.ย. ๖๗
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายอาทิตย์ อินทพันธ์ ถึงบ้านนายลำปาง ธาราธาร	เทศบัญญัติ ๖๗	๒๑๗,๖๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๖๐๐		√		เม.ย. ๖๗
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายสำลี วงศ์นอก ถึงบ้านนายพงษ์ไพร โสภารุณ	เทศบัญญัติ ๖๗	๓๓๒,๗๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๗๐๐		√		เม.ย. ๖๗
๖	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านนายสมปอง นพคุณ ถึงที่นายนายประดิษฐ์ อุดมแก้ว	เทศบัญญัติ ๖๗	-โอนเพิ่ม ๓๓๒,๗๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๗๐๐		√		เม.ย. ๖๗

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ สายจากหมู่ที่ ๔ ถึงตำบลโชคชัย ช่วงที่นานายอัมพร อินตะโพธิ์ ถึงที่ดินนางไฉ่ หนองแคน	เทศบาลัญญิตี ๖๗	๓๓๒,๗๐๐	๓๓๒,๔๐๐	๓๐๐		√		เม.ย. ๖๗
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ สายจากนางประยว ย เข้มเพชร ถึงทางไปกุดเชียงหมี	เทศบาลัญญิตี ๖๗	๑๗๖,๐๐๐	๑๖๒,๒๐๐	๑๓,๘๐๐		√		พ.ค. ๖๗
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - สายจากบ้านนางนิภาภานต์ ถึงบ้านนายจินดา - บริเวณหน้าบ้าน นายอุทาน บุญขาว	เทศบาลัญญิตี ๖๗	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๗,๗๐๐	๓๐๐		√		พ.ค. ๖๗
๑๐	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนางปางทอง ศรีสมบูรณ์ ถึงบ้านนายดาว ศรีโยหะ	เทศบาลัญญิตี ๖๗	๓๓๒,๗๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๗๐๐		√		พ.ค. ๖๗
๑๑	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ สายจากตรงข้ามศาลาหมู่บ้าน ถึงแนวเขตบ้านนาโพธิ์	เทศบาลัญญิตี ๖๗	๓๓๒,๗๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๗๐๐		√		มี.ค. ๖๗
๑๒	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ สายจากตรงข้ามศาลาหมู่บ้าน ถึงบ้านนายวิรัตน์ ศิริชัย	เทศบาลัญญิตี ๖๗	๑๔๔,๗๐๐	๑๔๔,๕๐๐	๒๐๐		√		มี.ค. ๖๗
๑๓	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายอนุชา วงศ์แก่นคำ ถึงบ้านนาง สีจันทร์ พรหมภักดี	เทศบาลัญญิตี ๖๗	๑๕๖,๗๐๐	๑๕๒,๕๐๐	๔,๒๐๐		√		มิ.ย. ๖๗
๑๔	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนายปิยะพงษ์ มุกธวัตร ถึงบ้านนาย สีพุม ธาดาวุธ	เทศบาลัญญิตี ๖๗	๒๒๐,๒๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๐		√		มิ.ย. ๖๗

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑๕	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายสวางสุข มุกอวัตร ถึงบ้านนาย พนม อาจเอี่ยม	เทศบาลฯ ๖๗	๓๓๒,๗๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๗๐๐		√		มิ.ย. ๖๗
๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ สายภายในหมู่บ้าน	เทศบาลฯ ๖๗	๑๑๒,๕๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๕๐๐		√		มิ.ย. ๖๗
๑๗	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๐	เทศบาลฯ ๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		มิ.ย. ๖๗
๑๘	ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ สายจากบริเวณบ้านนางเลียบ กลิ่นจันทร์ ถึงสาม แยกหลังวัดบ้านดอนสวรรค์	เทศบาลฯ ๖๗	๑๑๔,๗๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๙,๗๐๐		√		มิ.ย. ๖๗
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนายรักษาริ วรโยธา ถึงที่ บ้านนางทองยอด แสงคำ	เงินสะสม ๖๗	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังน้ำเงิน ถึงนายธวัชชัย บดินทร บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ๖๗	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๕,๕๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓ สายจากศาลาประชาคม ถึงถนนขยางกูร	เงินสะสม ๖๗	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๓,๕๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๒	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางเหมือน หนองแคน ถึงบ้านนายวิทยา คุณนาม	เงินสะสม ๖๗	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๔,๕๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมันปลา หมู่ที่ ๕ สายจากที่ดินประสิทธิ์ สุวะเพชร ถึง ถนน คสล. บ้านดงสวาง	เงินสะสม ๖๗	๓๗๗,๕๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๒๔	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ จากถนนเดิม ถึงสะพานลำเซบาย ช่วงที่ ๒ บริเวณถนนทรุด	เงินสะสม ๖๗	๓๗๒,๐๐๐	๓๗๑,๕๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๕	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านนายบุญนงค์ มณีวรรณ ถึงที่ดินนายประมัย นนทะอุตร	เงินสะสม ๖๗	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๕๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๖	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง บิมน้ำมัน PT บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘	เงินสะสม ๖๗	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนายไพรสุ สุกู ถึงบ้านนายปิยพงษ์ มุกธวัตร	เงินสะสม ๖๗	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๘	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ สายจากถนน คสล. ถึง ห้วยขี้เขียว	เงินสะสม ๖๗	๑๗๗,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๒๙	ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ เหนือ หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายพนม อาจเอี่ยม ถึงนายอรุณ รัตนบัติ	เงินสะสม ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินโง่งน หมู่ที่ ๑๐ สายจากฟาร์มหมูเก่า ถึงบ้านนายสร้าง ไชยพันธ์	เงินสะสม ๖๗	๒๔๒,๒๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินโง่งน หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม ๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๒	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ่อน้ำทิพย์ บ้านอ่าง สร้างหิน หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ๖๗	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๓๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายอ่างสร้างหิน-โนนมะเดื่อ บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ๖๗	๓๑๕,๘๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๕,๘๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากแยกที่ดินนายอาทิตย์ หลักโสม ถึงปงปอ บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ๖๗	๓๗๙,๘๐๐	๓๗๙,๓๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายที่นานางตั้ง - ถนน คสล. บ้านมันปลาเหนือ หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม ๖๗	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบล กุดแห่ หมู่ที่ ๙	เงินสะสม ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมันปลาเหนือ หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม ๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๓๙	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๔๐	ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านมันปลาเหนือ จุดที่ ๑ จากปากซอยอาหมวย - ที่ดินนางสังวาร์ จุดที่ ๒ จากแยกประปาโป่งคอม - ที่ดินนายศิริชัย	เงินสะสม ๖๗	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๔๑	จัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์	เงินสะสม ๖๗	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	√			
๔๒	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินสะสม ๖๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๔๓	เจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายท่อเมนระบบประปา หมู่บ้าน บ้านมันปลาเหนือ หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนฯ ๖๗	๕๔๔,๐๐๐	๕๔๔,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๔๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองแสง - ถนนขยางกูร บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗	อุดหนุนฯ ๖๗	๙,๘๗๓,๕๐๐	๙,๘๗๓,๕๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน	เทศบัญญัติ ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เทศบัญญัติ ๖๗	๑๐,๐๐๐	-โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐			√	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุ๊ดแห่	เทศบัญญัติ ๖๗	๖๐,๐๐๐	-โอนลด ๖๐,๐๐๐	๐			√	
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพหลังเกิดสาธารณภัย	เทศบัญญัติ ๖๗	๓๐,๐๐๐	-โอนลด ๑๘,๗๐๐	๑๑,๓๐๐			√	
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	เทศบัญญัติ ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เทศบัญญัติ ๖๗	๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		√		ก.ย. ๖๗

(๓) แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	เทศบาลตำบล ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๔,๗๐๐	๕,๓๐๐		√		ก.ค. ๖๗
๒	ประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน	เทศบาลตำบล ๖๗	๔๐,๐๐๐	-โอนลด ๔๐,๐๐๐	๐			√	
๓	ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้นำ พื้นที่/ผู้นำชุมชนตำบลทุกแห่ง	เทศบาลตำบล ๖๗	๔๐,๐๐๐	-โอนลด ๔๐,๐๐๐	๐			√	
๔	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป	เทศบาลตำบล ๖๗	๔๐,๐๐๐	-โอนลด ๑๕,๐๐๐ -เบิกจ่าย ๒๐,๕๐๔	๔,๔๙๖		√		ก.ย. ๖๗
๕	โรงเรียนผู้สูงอายุ	เทศบาลตำบล ๖๗	๔๐,๐๐๐	-โอนลด ๔๐,๐๐๐	๐			√	
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและ การศึกษาดูงาน	เทศบาลตำบล ๖๗	-โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๐	๕๐		√		ก.ย. ๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เทศบัญญัติ ๖๗	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√	
๒	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เทศบัญญัติ ๖๗	๘๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๓,๐๐๐		√		ก.ย. ๖๗
๓	รณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	เทศบัญญัติ ๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๔	เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการณ้คลอดก่อนกำหนด	เทศบัญญัติ ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เทศบัญญัติ ๖๗	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๖	การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ ๖๗	๔๐,๐๐๐	๒๗,๑๘๐	๑๒,๘๒๐		√		ก.ย. ๖๗
๗	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษาความสะอาด	เทศบัญญัติ ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	เทศบัญญัติ ๖๗	๑๐,๐๐๐	-โอนลด ๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			√	
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เทศบัญญัติ ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เทศบาลฯ ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		√		ม.ค. ๖๗
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา ศพด.)	เทศบาลฯ ๖๗	๕๑๓,๙๗๕	๓๖๖,๗๐๔	๑๔๗,๒๗๑		√		ก.ย. ๖๗
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	เทศบาลฯ ๖๗	๑,๑๗๙,๖๗๕	๙๙๓,๗๙๘	๑๘๕,๘๗๗		√		ก.ย. ๖๗
๔	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายการอาหารเสริมนม)	เทศบาลฯ ๖๗	๑,๔๒๖,๘๑๕	๑,๒๒๕,๔๑๐.๕๑	๒๐๑,๔๐๔.๔๔		√		ก.ย. ๖๗
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เทศบาลฯ ๖๗	๒,๕๒๘,๐๐๐	๒,๔๑๙,๔๐๐	๑๐๘,๖๐๐		√		ก.ย. ๖๗

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลทุกแห่ง	เทศบาลฯ ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐		√		ธ.ค. ๖๖
๒	จัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เทศบาลฯ ๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		ก.ค. ๖๗
๓	จัดงานประเพณีบุญคูณลาน	เทศบาลฯ ๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		ก.พ. ๖๗
๔	จัดงานประเพณีสงกรานต์	เทศบาลฯ ๖๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐		√		เม.ย. ๖๗
๕	จัดงานประเพณีออกพรรษา	เทศบาลฯ ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		√		ต.ค. ๖๖
๖	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาฯ	เทศบาลฯ ๖๗	๓๐,๐๐๐	-โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐			√	
๗	อุดหนุนโครงการการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เทศบาลฯ ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนม่วงฯ	เทศบัญญัติ ๖๗	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐		√		พ.ค. ๖๗
๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลิขิตตาราม	เทศบัญญัติ ๖๗	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	๐		√		พ.ค. ๖๗
๓	ปรับปรุงบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนม่วงฯ	เทศบัญญัติ ๖๗	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐		√		มิ.ย. ๖๗
๔	ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ ๖๗	๔๒,๗๐๐	๔๒,๗๐๐	๐		√		มิ.ย. ๖๗
๕	ปรับปรุงอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ ๖๗	๓๒,๗๕๐	๓๒,๗๐๐	๐		√		มิ.ย. ๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนางองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	เทศบัญญัติ ๖๗	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๒	อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต	เทศบัญญัติ ๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๗
๓	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เทศบัญญัติ ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	- เบิกจ่าย ๕๖,๓๓๐ - โอนลด ๔๐,๐๐๐	๓,๖๗๐		√		ก.ย. ๖๗


(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			แล้วเสร็จ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ ๖๗	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๒๑,๙๐๑	๑๗๘,๐๙๙		√		ก.ย. ๖๗

หมายเหตุ ในตารางการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ ไม่ได้นำรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายอื่นๆ มารวมไว้ด้วย เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

ข. ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)



ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	52	28,882,500	44	23,424,500	44	23,343,936.04	44	23,343,936.04
2.การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการท่องเที่ยวฯ	2	100,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000
3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งฯ	11	790,000	10	415,000	10	343,350	10	343,350
4.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ	11	2,000,000	9	525,000	5	459,180	5	459,180
5.การพัฒนาด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีฯ	17	8,070,000	17	6,387,115	17	5,743,912.51	17	5,743,912.51
6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี	5	4,120,000	4	2,120,000	4	1,938,236	4	1,983,236
รวม	98	43,962,500	86	32,911,615	82	31,868,614.55	82	31,868,614.55

ซ. ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) ประชาชนมีปัญหา ความต้องการเป็นจำนวนมาก แต่เทศบาลมีงบประมาณที่จำกัด
- ๒) โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
- ๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลน้อย การเข้าร่วมประชุมประชาคมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การเสนอแผนงานจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ณ. ข้อเสนอแนะ

- ๑) ควรมีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- ๒) ควรมีการวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
- ๓) ควรปรับวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- ๔) ควรส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อธรรมาภิบาลและผลักดันกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน