

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลกุตแท้ อำเภอลำลูกกา จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ -สายป่าช้าเก่า	เทศบัญญัติ	๔๗๙,๐๐๐	๐	๐	๔๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		พ.ย.๖๘ - ม.ค. ๖๙
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ -ถนนเชื่อมหน้าบ้านพ่อเสงี่ยม สันตะวงค์ (ช่วงที่ ๑) -ถนนเชื่อมหน้าบ้านพ่อเสงี่ยม สันตะวงค์ (ช่วงที่ ๒) -จากบ้านนายเจริญ รูปหล่อ - นายทองอยู่ สารพาน	เทศบัญญัติ	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔,๕๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๑,๕๐๐		√		พ.ย.๖๘ - ก.พ. ๖๙
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ -สาย ๒๘๕	เทศบัญญัติ	๔๖๐,๐๐๐	๐	๕,๔๒๐.๑๓	๔๕๓,๕๗๙.๘๗	๑,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - ม.ค. ๖๙
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ -สายหลังตลาดสดดอนสวรรค์ -สายจากถนนขยางกูร - ที่ดินนายอุทัย อาตุลย์	เทศบัญญัติ	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๘๙,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	√			-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ -สายจากที่นายนายอาชีพ วงศ์เสนา - แยกบ้านนาง วิลาศ ศรีลาพันธ์	เทศบัญญัติ	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๔๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - ม.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ -สายจากที่นายนายประสิทธิ์ สุวะเพชร - ถนน คสล. บ้านดงสว่าง	เทศบัญญัติ	๔๗๙,๐๐๐	๐	๐	๔๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - ม.ค. ๖๙
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ -สายจากที่นายนายสมเกียรติ ไชยกุล - บ้านนายดี พรหมภักดี	เทศบัญญัติ	๔๗๙,๐๐๐	๐	๐	๔๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ต.ค. - ธ.ค.๖๘
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนางจัญญา แดงอาจ - ที่นายนามนตรี มุกธวัตร	เทศบัญญัติ	๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ต.ค. - ธ.ค.๖๘
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ -สายจากบ้านนางนวลละออง มังคละ - โรงสีนาย ทองใบ ป้องแก้ว -สายจากบ้านนายอดุลย์ บุญคง - ที่นางนงกิต ไชยสุริยงค์	เทศบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	√			-
๑๐	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เทศบัญญัติ	๔๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๔๐,๐๐๐	√			-
๑๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เทศบัญญัติ	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ม.ค. - เม.ย๖๙
๑๒	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ -จากถนนขยางกูร - บ้านนายพะเยาว์ คำนนท์ -จากถนนขยางกูร - บ้านนายดาว ศรีโยหะ	เทศบัญญัติ	๕๖๐,๐๐๐	๐	๐	๕๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๑๓	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ -สายจากบ้านนางอ่อนใจ มูลชัย - บ้านนายสุข จันท	เทศบัญญัติ	๓๔๐,๐๐๐	๐	๐	๓๓๙,๕๐๐	๕๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑๔	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ -สายที่นายอังกูร สุดแสง	เทศบัญญัติ	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๑๕	ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยถนนสาธารณะ ภายในพื้นที่เขต ๑ ตำบลกุดแห่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ แยกส่วน	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๙,๙๓๖,๐๐๐	๐	๐	๙,๙๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ -สายบ้านนางด้อย อาตุลย์ -สายที่ดินนายสุวิทย์ อาตุลย์	เงินสะสม	๓๑๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐๔,๐๐๐	๖,๐๐๐		√		พ.ย. - ธ.ค.๖๘
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ -บริเวณบ้านนายสกล มุขวัตร	เงินสะสม	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๒๑๐,๐๐๐	๐		√		ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙
๑๘	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -บริเวณเต่าโตน	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		√		ม.ค. - มี.ค.๖๙
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ -สายข้างหนองบักหอย - คำขาม้า	เงินสะสม	๔๗๐,๐๐๐	๐	๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙
๒๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ -สายบ้านนางวันนา สุขสว่าง	เงินสะสม	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	√			-
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ -สายที่ดินนางผ่อง ประเสริฐแก้ว - ที่ดินนายประโยชน์ จันทร์ขี้	เงินสะสม	๓๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๒๐,๐๐๐	√			-

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๒๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ -บริเวณที่ดินนางมาลีสา อีมา	เงินสะสม	๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๓๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		√		ก.พ. - มี.ค.๖๙
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ -สายบ้าน ผอ.ปู้ย	เงินสะสม	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	√			-
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ -สายจากที่นายนายสมคิด - ที่นายนายมานพ	เงินสะสม	๑๖๘,๐๐๐	๐	๐	๑๖๘,๐๐๐	๐		√		ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ -สายนาเหล่า	เงินสะสม	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐		√		ม.ค. - มี.ค.๖๙
๒๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ -บริเวณดอนปู่ตา	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๗๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๒๗	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ -สายทางเข้าสะพานเล็กข้ามห้วยยาง	เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๙๗,๖๐๐	๒,๔๐๐		√		ก.พ. - มี.ค.๖๙
๒๘	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ -สายป่ายาง - ดอนปู่ตา	เงินสะสม	๔๑๐,๐๐๐	๐	๐	๓๙๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๒๙	ขยายผิวถนน หมู่ที่ ๖ -บริเวณข้างวัดป่ากุดมะฮง	เงินสะสม	๒๑๒,๐๐๐	๐	๐	๒๑๑,๕๐๐	๕๐๐		√		ม.ค. - มี.ค.๖๙
๓๐	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ -สายข้างสวนยางนายฉลาด มณีกันต์	เงินสะสม	๑๑๔,๐๐๐	๐	๐	๑๑๔,๐๐๐	๐		√		พ.ย. - ธ.ค. ๖๙
๓๑	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ -สายหนองแสง	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๓๒	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ -สายหนองแสง	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐		√		ก.พ. - มี.ค.๖๙

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๓๓	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ -สายดงหนองแสง - บ้านดำน	เงินสะสม	๙๘,๐๐๐	๐	๐	๙๘,๐๐๐	๐		√		ม.ค. - มี.ค.๖๙
๓๔	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ -สายทุ่งหลวง	เงินสะสม	๔๑๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๓๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๙ -สายสามแยกบ้านนางสุภาณี อาจเอี่ยม	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙๘,๗๐๐	๑,๓๐๐		√		พ.ย. - ธ.ค. ๖๙
๓๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ -สายอ่างเหี้ย -สายบ้านนายทองอาณ - บ้านนายใหญ่ -สายข้างลานมันเจริญชัย	เงินสะสม	๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๔๗๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐		√		ก.พ. - มี.ค.๖๙
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ -สายอ่างเก็บน้ำห้วยหินโง่น	เงินสะสม	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๐		√		พ.ย. - ธ.ค. ๖๙
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ -สายถนนขยางกูรที่ดินนายสมบัติ วงศ์จันทร์ - ม.๑๑	เงินสะสม	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๔๙๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		√		ม.ค. - มี.ค.๖๙
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ -สายนาตง	เงินสะสม	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๔๘๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		√		ก.พ. - มี.ค.๖๙
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ -สายบ้านยายเก้	เงินสะสม	๑๑๒,๐๐๐	๐	๐	๑๑๒,๐๐๐	๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๔๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ -สายบ้านยายดวล	เงินสะสม	๔๖,๐๐๐	๐	๐	๔๖,๐๐๐	๐		√		พ.ย. - ธ.ค. ๖๙
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ -สายที่นายนายสมดี ไชยกลม - ห้วยโป่งคอม	เงินสะสม	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		ก.พ. - มี.ค.๖๙

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๔๓	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	√			-
๔๔	ปรับปรุงอาคาร ศพด. ดอนม่วงป่าโมง	เงินสะสม	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			-
๔๕	ปรับปรุงอาคาร ศพด. วัดลิขิตดาราม	เงินสะสม	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๔๖	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุด้แห่	เงินสะสม	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙
๔๗	ปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลกุด้แห่	เงินสะสม	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๒๘๙,๕๐๐	๕๐๐		√		ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน	เทศบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			-

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เทศบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	√			-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุ๊ดเห่	เทศบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			-
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เทศบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๕๐๐	๑๔๙,๕๐๐	√			-

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เทศบัญญัติ	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	√			-

(๓) แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล	เทศบาลชัยภูมิ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			-
๒	ชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เทศบาลชัยภูมิ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	√			-
๓	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป	เทศบาลชัยภูมิ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	√			-
๔	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและการศึกษาดูงาน	เทศบาลชัยภูมิ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			-
๕	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างหมู่บ้านมั่นคงตำบลเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เทศบาลชัยภูมิ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	เทศบาลนคร	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	√			-
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เทศบาลนคร	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			-
๓	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เทศบาลนคร	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	√			-
๔	เพิ่มศักยภาพบุคลากรเครือข่าย อสม. และผู้ประกอบการ ตาม พรบ.สาธารณสุข	เทศบาลนคร	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	√			-
๕	รณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	เทศบาลนคร	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	√			-
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เทศบาลนคร	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	√			-

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกุดแห่	เทศบาลัญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			-
๒	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	เทศบาลัญัติ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	√			-

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ	เทศบาลัญัติ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			-
๒	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เทศบาลัญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	√			-

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลกุดแห่	เทศบาลัญัติ	๐	๒๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม รายการใหม่)	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	√			-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เทศบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐		√		๑๐ ม.ค. ๖๙
๒	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานศึกษาและบุคลากร	เทศบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			-
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	เทศบัญญัติ	๑,๓๔๕,๕๙๕	๐	๐	๗๐๘,๐๐๖	๖๓๗,๕๘๙	√			-
๔	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายการอาหารเสริมนม)	เทศบัญญัติ	๑,๓๔๐,๐๔๐	๐	๐	๗๙๗,๕๕๕.๗๓	๕๔๒,๔๘๔.๒๗	√			-
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนสังกัด (สพฐ.))	เทศบัญญัติ	๒,๕๑๔,๔๐๐	๐	๐	๑,๔๒๑,๙๔๕	๑,๐๙๒,๔๕๕	√			-

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลทุกแห่ง	เทศบาลัญญิตี	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐		√		๑๐-๒๘ ธ.ค. ๖๘
๒	จัดส่งนักกีฬา ยูวชนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เทศบาลัญญิตี	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			-
๓	จัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เทศบาลัญญิตี	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	√			-
๔	จัดงานประเพณีบุญคุณลาน	เทศบาลัญญิตี	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐		√		๑๗-๒๑ ม.ค. ๖๙
๕	จัดงานประเพณีสงกรานต์	เทศบาลัญญิตี	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	√			-
๖	จัดงานประเพณีออกพรรษา	เทศบาลัญญิตี	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	๐		√		๗ ต.ค. ๖๘
๗	สืบสานประเพณีลอยกระทง	เทศบาลัญญิตี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๐	๐			√	-
๘	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เทศบาลัญญิตี	๐	๖๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม รายการใหม่)	๐	๐	๖๐,๐๐๐	√			-
๙	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	เทศบาลัญญิตี	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘,๐๐๐	√			-

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ต่อเติมอาคารพร้อมติดตั้งประตูทางเข้า ศพด.บ้านดอนม่วงป่าโมง	เทศบาลฯ	๖๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๔,๐๐๐	√			-
๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดแห่	เทศบาลฯ	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๒,๐๐๐	√			-
๓	ปรับปรุงหน้าต่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดแห่	เทศบาลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			-
๔	ปรับปรุงอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนม่วงป่าโมง	เทศบาลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนางองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	เทศบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๒๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			-
๒	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	เทศบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐		√		ต.ค. ๖๘
๓	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	√			-

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๐	๐			√	-
๒	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่ (กันห้องกระจก)	เทศบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	√			-