

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลกุตแท้ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางมูจรินทร์ ถึงที่นายนายจำลอง สร้างโคก	เทศบัญญัติ	๑๑๗,๖๐๐	๐	๐	๑๑๗,๖๐๐	๐		√		๒๘ ม.ค. - ๒๙ มี.ค. ๖๘
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายวิทยา สมประสงค์ ถึงนาขาม	เทศบัญญัติ	๑๐๙,๐๐๐	๐	๐	๑๐๙,๐๐๐	๐		√		๒๓ ม.ค. - ๒๔ มี.ค. ๖๘
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้าน นางพวงพะยอม ถึงบ้านนางนงนุช ประกอบสุข	เทศบัญญัติ	๑๔๙,๕๐๐	๐	๐	๑๔๙,๕๐๐	๐		√		๒๘ ม.ค. - ๒๙ มี.ค. ๖๘
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายบัญชา บัวหอม ถึงสี่แยกบ้านดอนม่วง	เทศบัญญัติ	๔๓๔,๐๐๐	๐	๐	๔๓๓,๕๐๐	๕๐๐		√		๒๐ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งคอม	เทศบัญญัติ	๐	๒๑๒,๐๐๐ (ตั้งรายการใหม่)	๐	๒๑๑,๕๐๐	๕๐๐		√		๑๙ ส.ค. - ๑๘ ต.ค. ๖๘
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากแยกภูหมู ถึงทางไปภูไล่น	เทศบัญญัติ	๔๓๑,๐๐๐	๐	๐	๔๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		๒๕ พ.ย. ๖๗ - ๒๔ ม.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณที่นายนายวันทอง กานวงศ์	เทศบัญญัติ	๐	๒๓๐,๐๐๐ (รายการใหม่)	๐	๒๒๙,๕๐๐	๕๐๐		√		๑๙ ส.ค. - ๑๘ ต.ค. ๖๘
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากนางจรูญญา แดงอาจ ถึงนายมนตรี มุกธวัตร	เทศบัญญัติ	๑๖๒,๐๐๐	๐	๐	๑๖๒,๐๐๐	๐		√		๑๕ ม.ค. - ๑๖ มี.ค. ๖๘
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ จากที่นายนายเพชร สมชาติ ถึงที่นายนายหมื่น จันดี	เทศบัญญัติ	๓๔๙,๗๐๐	๐	๐	๓๔๙,๕๐๐	๒๐๐		√		๒๘ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๖๗
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางติ่ม ผ่านเมือง ถึงโคกดอนม่วง	เทศบัญญัติ	๑๕๓,๐๐๐	๐	๐	๑๕๓,๐๐๐	๐		√		๒๕ ก.พ. - ๑๑ เม.ย. ๖๘
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ จากห้วยขี้เขียง ถึงกรมทางหลวง	เทศบัญญัติ	๔๘๙,๐๐๐	๐	๐	๔๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		๒๘ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๖๗
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากถนนขยางกูร ถึงบ้านนางอินทวา บุญขาว	เทศบัญญัติ	๔๓๑,๐๐๐	๐	๐	๔๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		๒๗ ก.พ. ๖๘ เม.ย. ๖๘
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายวิทยา สมประสงค์ ถึงนาหว่า	เทศบัญญัติ	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๐	๐			√	-
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายอินแปลง กลุณพันธ์ ถึงห้วยเขื่อง	เทศบัญญัติ	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๒๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		√		๒๗ ก.พ. - ๒๘ ก.พ. ๖๘
๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑	เทศบัญญัติ	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๕๕,๐๐๐	๐		√		๒๗ ก.พ. - ๒๙ มี.ค. ๖๘
๑๖	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ -จากบ้านนายสุจิตร์ เพชรสังหาร ถึงแยกฟาร์มไก่ -จากบ้านนายสมดี ไชยกลม ถึงห้วยโป่งคอม	เทศบัญญัติ	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๐	๐			√	-

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ สายไปลำเซบาย	เทศบาลชัยภูมิ	๒๑๐,๕๐๐	๐	๐	๒๑๐,๐๐๐	๕๐๐		√		๒๗ ก.พ. – ๑๓ เม.ย. ๖๘
๑๘	ปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านกุดดง หมู่ที่ ๖	เทศบาลชัยภูมิ	๒๒๑,๕๐๐	๐	๐	๒๒๑,๐๐๐	๕๐๐		√		๒๒ ม.ค. – ๒๓ มี.ค. ๖๘
๑๙	ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านมันปลา หมู่ที่ ๕	เทศบาลชัยภูมิ	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		√		๒๘ ก.พ. – ๓๐ มี.ค. ๖๘
๒๐	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางบัวลอย วรโยธา ถึงถนน ทล.๒๐๔๗	เทศบาลชัยภูมิ	๙๔,๘๐๐	๐	๐	๙๔,๘๐๐	๐		√		๖ ก.พ. – ๗ เม.ย. ๖๘
๒๑	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสงัด บุญแหลม ถึงนายไพฑูรย์ สุขสนธิ	เทศบาลชัยภูมิ	๔๓๗,๐๐๐	๐	๐	๔๓๖,๕๐๐	๕๐๐		√		๑๓ ก.พ. – ๑๔ เม.ย. ๖๘
๒๒	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ จากถนนขยางกูร ถึงบ้านนางสุภาณี นิธิธิรักษ์	เทศบาลชัยภูมิ	๔๓๗,๐๐๐	๐	๐	๔๓๖,๕๐๐	๕๐๐		√		๑๓ ก.พ. – ๑๔ เม.ย. ๖๘
๒๓	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ จากสี่แยกศาลา ถึงบ้านนายอุทัย เทพช่วย	เทศบาลชัยภูมิ	๒๒๔,๐๐๐	๐	๐	๒๒๔,๐๐๐	๐		√		๑๓ ก.พ. – ๑๔ เม.ย. ๖๘
๒๔	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสมยศ ถึงแยกบ้านนางขาลี บุตรนา	เทศบาลชัยภูมิ	๒๘๖,๐๐๐	๐	๐	๒๖๐,๘๐๐	๒๕,๒๐๐		√		๖ ก.พ. – ๗ เม.ย. ๖๘
๒๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ศพด. วัดลิขิตตามราม หมู่ที่ ๔	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๙,๙๖๘,๐๐๐	๐	๐	๙,๙๖๘,๐๐๐	๐		√		๖ ก.พ. – ๕ ส.ค. ๖๘
๒๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายฟาร์มไก่ ดอนม่วง หมู่ที่ ๓	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๖,๗๘๓,๒๐๐	๐	๐	๖,๗๘๓,๒๐๐	๐		√		๖ ก.พ. – ๕ ส.ค. ๖๘
๒๗	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำทิพย์ โดยก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๙,๘๓๓,๐๐๐	๐	๐	๙,๘๓๓,๐๐๐	๐		√		๒๘ ก.พ. – ๒๗ ก.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๑	เงินสะสม	๒๕๘,๗๐๐	๐	๐	๒๕๘,๗๐๐	๐		√		๒๐ ธ.ค. ๖๗- ๑๘ ก.พ. ๖๘
๒๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายจากที่นายนายเข้มทิศ แพนสิงห์ - ที่นายนายวิทยา สมประสงค์ หมู่ที่ ๒	เงินสะสม	๓๑๐,๐๐๐	๐	๐	๓๑๐,๐๐๐	๐		√		๒๔ ธ.ค. ๖๗- ๒๓ ม.ค. ๖๘
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๓ (บริเวณนางาอุไรวรรณ ลำด้า) หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๓๗๒,๐๐๐	๐	๐	๓๗๒,๐๐๐	๐		√		๒๐ ธ.ค. ๖๗- ๑๘ ก.พ. ๖๘
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ศพด.วัดลิขิต ดาราม หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๒๑๖,๙๐๐	๐	๐	๒๑๖,๙๐๐	๐		√		๒๐ ธ.ค. ๖๗- ๑๘ ก.พ. ๖๘
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสง - ซอยอาหมวย หมู่ที่ ๕	เงินสะสม	๒๔๓,๓๐๐	๐	๐	๒๔๓,๓๐๐	๐		√		๒๐ ธ.ค. ๖๗- ๑๘ ก.พ. ๖๘
๓๓	ปรับปรุงถนน สายลำเซบาย - พุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๖	เงินสะสม	๒๓๗,๐๐๐	๐	๐	๒๓๗,๐๐๐	๐		√		๒๗ ธ.ค. ๖๗- ๒๕ ก.พ. ๖๘
๓๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายบุญช่วย สุวรรณศรี - ฝาย๕ หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	๒๕๕,๐๐๐	๐	๐	๒๕๕,๐๐๐	๐		√		๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๘ ก.พ. ๖๘
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนขยางกูร - ถนนลาดยางเชื่อม ม.๙ หมู่ที่ ๓	เงินสะสม	๑๖๙,๕๐๐	๐	๐	๑๖๙,๕๐๐	๐		√		๒๓ ธ.ค. ๖๗- ๒๑ ก.พ. ๖๘
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนามนตรี มุกะวัตร หมู่ที่ ๑	เงินสะสม	๒๕๘,๗๐๐	๐	๐	๒๕๘,๗๐๐	๐		√		๒๐ ธ.ค. ๖๗- ๑๘ ก.พ. ๖๘
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำ ห้วยหินโง่น - ภูถ้ำพระ (บริเวณคอกหมูเก่า)	เงินสะสม	๓๕๗,๕๐๐	๐	๐	๓๕๗,๕๐๐	๐		√		๒๓ ธ.ค. ๖๗- ๒๑ ก.พ. ๖๘

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อลูกรัง ทางหลวง - คุ่มหน้าภู หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ๖๘	๑๙๗,๐๐๐	๐	๐	๑๙๗,๐๐๐	๐		√		๑๙ ธ.ค. ๖๗- ๑๗ ก.พ. ๖๘
๓๙	ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายเริงชัย สุริยะเดช - บ้านนายสุริวรรณ วันทอง หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ๖๘	๔๔,๕๐๐	๐	๐	๔๔,๕๐๐	๐		√		๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๘ ก.พ. ๖๘
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระเก็บน้ำหมู่ ๔ - หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ๖๘	๒๕๐,๘๐๐	๐	๐	๒๕๐,๘๐๐	๐		√		๑๙ ธ.ค. ๖๗- ๑๗ ก.พ. ๖๘
๔๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนบ้านมันปลา ห้วยยาง - แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม ๖๘	๒๙๕,๐๐๐	๐	๐	๒๙๕,๐๐๐	๐		√		๒๔ ธ.ค. ๖๗- ๗ ก.พ. ๖๘

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน	เทศบัญญัติ	๐	๑,๓๐๐,๐๐๐ (รายการใหม่)	๐	๑,๒๙๙,๕๘๑.๓๔	๔๑๘.๖๖		√		๑ ก.ย. - ๓๑ ต.ค. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน	เทศบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		๒๙ ก.ย. ๖๘

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เทศบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุ๊ดเห่	เทศบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐			√	-
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพิษฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เทศบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			√	-

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เทศบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๗,๑๗๐	๒,๘๓๐		√		ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘

(๓) แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไป	เทศบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐		√		๒๑ ส.ค. ๖๘
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและ การศึกษาดูงาน	เทศบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		๑๗-๒๑ ก.ค ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	เทศบาลัญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐		√		ส.ค. ๖๘
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เทศบาลัญัติ	๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๐	๓๖,๐๐๐			√	-
๓	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เทศบาลัญัติ	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๘๗,๑๔๑	๒,๘๕๙		√		มี.ค.-พ.ค. ๖๘
๔	รณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	เทศบาลัญัติ	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๗๖,๕๐๐	๑๓,๕๐๐		√		๒๙ พ.ค.-๑๑ มิ.ย. ๖๘
๕	เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการณ้คลอดก่อนกำหนด	เทศบาลัญัติ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐		√		ส.ค ๖๘
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เทศบาลัญัติ	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๘

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	เทศบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐		√		ก.ย. ๖๘

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ	เทศบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๐	๓๙,๙๐๐	๑๐๐		√		๒๘ ก.ค. ๖๘
๒	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เทศบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	-

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๐	๐			√	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	แข่งขันทักษะทางวิชาการเปิดบ้านสานฝัน ศพด.	เทศบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	-
๒	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เทศบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		๑๑ ม.ค. ๖๘
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	เทศบัญญัติ	๑,๖๒๙,๐๘๖	๑๖๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๑,๒๗๒,๙๑๔	๑๙๖,๑๗๒		√		ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘
๔	หนูๆรู้ไว้ป้องกันภัยไว้ก่อน	เทศบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑๗,๕๐๐	๒,๕๐๐		√		๑๙ ก.ค. ๖๙
๕	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	เทศบัญญัติ	๑,๔๓๓,๙๗๐	๐	๐	๑,๓๖๙,๓๖๙.๖๔	๖๔,๖๐๐.๓๖		√		ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (รร. สังกัด สพฐ.)	เทศบัญญัติ	๒,๔๙๓,๒๐๐	๐	๐	๒,๔๖๙,๘๘๘	๒๓,๓๑๒		√		ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลกุดแห่	เทศบาลัญัติ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐		√		๗-๒๒ ธ.ค. ๖๗
๒	จัดส่งนักกีฬายูวชนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เทศบาลัญัติ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๓๐,๐๐๐	๐			√	-
๓	จัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เทศบาลัญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		๓๑ ก.ค. ๖๘
๔	จัดงานประเพณีบุญคูณลาน	เทศบาลัญัติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐		√		๑๗-๒๑ ส.ค. ๖๘
๕	จัดงานประเพณีสงกรานต์	เทศบาลัญัติ	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๐		√		๑๓ เม.ย. ๖๘
๖	จัดงานประเพณีออกพรรษา	เทศบาลัญัติ	๑๕๘,๐๐๐	๐	๐	๑๕๘,๐๐๐	๐		√		๑๗ ต.ค. ๖๗
๗	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา	เทศบาลัญัติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐		√		๒๙ ก.ย. ๖๘
๘	อุดหนุนโครงการการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เทศบาลัญัติ	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๑๘,๐๐๐	๐		√		พ.ค. ๖๘

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด ลิขิตดาราม	เทศบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	๐		√		ม.ค.-มี.ค. ๖๘
๒	ต่อเติมอาคารห้องครัวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด ลิขิตดาราม	เทศบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐		√		พ.ย.-ธ.ค. ๖๗
๓	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนป่าโมง	เทศบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐		√		ม.ค.-มี.ค. ๖๘
๔	ก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด ลิขิตดาราม	เทศบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		√		พ.ย.-ธ.ค. ๖๗
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำระหว่าง ศพด.ดอนม่วงฯ – ศพด.กุดแห่	เทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		√		ม.ค.-มี.ค. ๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	เทศบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐		√		๒๔ มี.ค. ๖๘
๒	อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต	เทศบัญญัติ	๘,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๐๐	๐		√		๒๔ มี.ค. ๖๘
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	เทศบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐		√		๑๑ พ.ย. ๖๗
๔	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เทศบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐ โอนลด	๐	๖๕,๔๐๐	๑๒,๖๐๐		√		๑๕ มี.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๘

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	การโอน (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	ต่อเติมฟุตบาทรอบอาคารสำนักงานเทศบาล	เทศบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐		√		พ.ย. ๖๗
๒	ต่อเติมโรงจอดรถยนต์อาคารเอนกประสงค์เทศบาล ตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ	๐	๒๐๐,๐๐๐ (ตั้งรายการใหม่)	๑๙๙,๕๐๐	๐	๕๐๐			√	-
๓	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลกุดแห่	เทศบัญญัติ	๒๙๕,๒๐๐	๐	๐	๒๙๕,๒๐๐	๒๐๐		√		มี.ค. ๖๘